

## Aufheizprotokoll HP 01 - Fußbodenheizung Typ Optimat im Zement- und Fließestrich

Objekt: \_\_\_\_\_

Bauabschnitt: \_\_\_\_\_

Heizungsinstallateur: \_\_\_\_\_

Estrichbauer: \_\_\_\_\_

### Daten der Anlage:

Fabrikat der Fußbodenheizung: \_\_\_\_\_

Größe [m<sup>2</sup>]: \_\_\_\_\_

Heizleistung [kW]: \_\_\_\_\_

### Daten Estrich:

Fabrikat: \_\_\_\_\_

Aufbauhöhe: \_\_\_\_\_

Dichtheitsprüfung durchgeführt am: \_\_\_\_\_ mit Prüfdruck \_\_\_\_\_ bar.

### Aufheizvorgang:

Abschluss der Estricharbeiten am: \_\_\_\_\_

Beginn der Aufheizung am: \_\_\_\_\_

Durchgeführte Arbeiten:

• Aufheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur,  
3 Tage gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_

• Anheben auf 30 °C Vorlauftemperatur,  
2 Tage gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_

• Maximale Vorlauftemperatur \_\_\_\_ °C,  
2 Tage gehalten, Beginn am: \_\_\_\_\_

• Absenken täglich um 5°C bis auf 25°C  
Vorlauftemperatur, 24h halten am: \_\_\_\_\_

• Das Aufheizen wurde unterbrochen: JA  NEIN

• Heizung abgestellt: am: \_\_\_\_\_

• Das Aufheizen erfolgte bei belüfteten Räumen: JA  NEIN

### **Bestätigung:**

\_\_\_\_\_  
Bauherr / Auftraggeber  
Datum / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Bauleitung / Architekt  
Datum / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
ausführende Installationsfirma  
Datum / Unterschrift